

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		3号楼及锅炉房加固改造修缮工程						
主管部门		北京市科学技术研究院			实施单位	城市安全与环境科学研究所		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	445	445	385.2563 94	10	86.57%	8.66
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结 转资金	445	445		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	3号楼及锅炉房加固改造修缮工程将消除房屋使用的安全隐患，提升房屋的整体结构安全；通过改造修缮，增加房屋的绿色建筑性能，降低房屋使用过程中的耗能；通过房屋的加固改造修缮工程，延长房屋的使用寿命。				3号楼及锅炉房加固改造修缮工程已顺利完工。建筑耐久性能得到增强，有效延长房屋使用年限，各项预期目标全部达成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			50	50		
		成本指标			15	15		
		可持续影响指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度标			5	5		
总分					100	98.66		