

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		胸科医院院内道路改造及周边建筑拆改项目						
主管部门		北京市医院管理中心			实施单位	首都医科大学附属北京胸科医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	258.000000	258.000000	258.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	258.000000	258.000000	258.000000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成首都医科大学附属北京胸科医院院内道路改造及周边建筑拆改项目工作，实现新建医疗综合楼的道路环线，投入正常使用，能够进行医疗综合楼的竣工和规划验收；提升梳理院区整体环路及优化医疗动线。				本年内项目竣工，全部按照目标完成。拆除道路周边建筑保障了新医疗综合楼道路环线畅通正常使用，前广场道路改造完成提升了院区整体环路优化医疗动线。			
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 54 分	数量指标	29	29				
		质量指标	10	10				
		时效指标	15	5	受医疗综合楼竣工验收后老病区搬家和资产清理影响 10 月底才开始拆除老建筑，如遇类似问题做好提前跟属地委办部门沟通			
	成本指标 9 分	经济成本指标	9	9				
	效益指标 20 分	经济效益指标	6	6				
		社会效益指标	7	7				
		可持续影响指标	7	7				
	满意度 指标 7 分	服务对象满意度 指标	7	7				
总分			100	90				