

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		楼宇自控系统相关子系统升级改造					
主管部门		国家大剧院			实施单位	国家大剧院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	267.157900	267.157900	256.544635	10.00	96.03%	9.60
	其中:当年财政拨款	267.157900	267.157900	256.544635	10.00	96.03%	9.60
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	楼宇自控系统的使用为建筑内公共区域智能化照明、设备运行监视提供基础服务，展示出智慧化建筑的先进性，通过提升系统响应速度可以更好地为观众提供照明保障工作，利用更先进的平台优势，提高楼宇自控系统硬件性能及扩充软件功能，搭建移动应用平台辅助进行系统管理，具备手机端应用实现在设备现场随时掌控自控系统运行状态、报警信息推送等功能，充分提升系统报警信息推送的及时性。通过系统更新改造，提升楼宇自控系统综合控制管理水平，为剧院参观演出运营活动提供有力设备运行保障，提升剧院整体智慧化控制管理水平。				项目实施有效提高楼宇自控系统硬件性能及扩充软件功能，搭建移动应用平台辅助进行系统管理，具备手机端应用实现在设备现场随时掌控自控系统运行状态、报警信息推送等功能，充分提升系统报警信息推送的及时性。通过系统更新改造，提升楼宇自控系统综合控制管理水平，为剧院参观演出运营活动提供有力设备运行保障，提升剧院整体智慧化控制管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			15.00	15.00	此项指标无偏差
		质量指标			15.00	14.50	偏差原因分析：部分未完成验收，已在验收备忘进行补充说明。 改进措施：以后加强对工期规划及任务进度检查。
		时效指标			25.00	20.00	偏差原因分析：合同签订尾款支付有调整，与原计划不符。 改进措施：做好研判，合理设置指标。
	效益指标	社会效益指标			10.00	8.00	偏差原因分析：运行保障能力有待进一步提升。 改进措施：今后全面加强项目实施管理，保障项目顺利实施。
		可持续影响指标			10.00	10.00	此项指标无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标			5.00	4.50	后续将加强满意度调查及对调查结果的材料整理统计分析
	成本指标	经济成本指标			10.00	9.82	偏差原因分析：实际费用因费率不同有偏差。 改进措施：立项初期做好市场调查，合理设置指标。
总分:					100.00	91.42	