

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北京艺术中心文化粮仓艺术空间搭建布置						
主管部门		国家大剧院		实施单位	国家大剧院			
项目负责人		赵庆侠		联系电话	13466306081			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	-	218.955016	218.955016	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	218.955016	218.955016	10.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	北京艺术中心文化粮仓艺术空间搭建布置后将提供具有特色的文创产品、纪念品、艺术品等，充分体现北京艺术中心的文化底蕴和艺术气息，同时为观众、艺术家带来更加丰富的艺术体验。				北京艺术中心文化粮仓艺术空间顺利完成改造，已验收并投入使用，提供了具有特色的文创产品、纪念品、艺术品等，充分体现了北京艺术中心的文化底蕴和艺术气息，同时为观众、艺术家带来更加丰富的艺术体验。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			5.00	5.00	此项指标无偏差	
		质量指标			40.00	40.00	此项指标无偏差	
		时效指标			5.00	5.00	此项指标无偏差	
	效益指标	社会效益指标			15.00	12.50	达到预期目标，但绩效成果资料支撑不充分；今后将加强项目绩效成果资料收集	
		经济效益指标			10.00	0.48	偏差原因分析：绩效指标值设置偏高，实际执行中因改造后正式投入运营时间不足半年，导致净利润未达到年度指标值 改进措施：今后将加强绩效指标值设置的准确性，合理设置指标值	
		可持续影响指标			5.00	3.50	达到预期目标，但效果资料收集充分性仍有提升空间；今后将加强成果资料收集整理工作。	
	成本指标	经济成本指标			10.00	10.00	此项指标无偏差	
总分：					100.00	86.48		