

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025T000003321900-大钟寺古钟博物馆文物库房恒温恒湿改造提升项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048018-大钟寺古钟博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	77.00	77.003500	76.120000	10.000000	98.85%	9.89
		其中:当年财政拨款	77.00	77.003500	76.120000	10.000000	98.85%	9.89
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从大钟寺古钟博物馆藏品保存需要出发，根据文物库房的要求和特点，对我馆文物库房进行改造提升，增添恒温恒湿设备，为文物藏品构建更为优良的保存环境。				根据文物库房古钟类文物藏品为主的特点，对文物库房进行实地踏查，增添恒温恒湿设备，实现对库房的恒温恒湿控制，优化文物库房保存环境，为文物藏品保护科学化奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15.00	15.00				
	产出指标	质量指标	15.00	15.00				
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	15.00	15.00				
	效益指标	可持续影响指标	15.00	12.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。			
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
总分：			100.00	96.89				