

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000024T000002785962-万寿寺东路院墙修缮工程						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048019-北京艺术博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	277.13	277.127991	260.990324	10.000000	94.18%	9.42
		其中:当年财政拨款	224.00	224.000000	207.862333	-	-	-
		上年结转资金	53.13	53.127991	53.127991	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证古建筑安全和万寿寺东路院落整体风貌，修缮建立起缺失的院墙，围合保护建筑院落。恢复空间格局的完整性，保护文物安全。				完成万寿寺东路院墙修复工程全部修缮任务，包含东路院墙和宇墙修缮。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	8.00	7.63	结合实际情况调整项目方案，已履行报送审批程序。今后将加强项目前期调研论证。			
	产出指标	质量指标	20.00	20.00				
	产出指标	时效指标	12.00	12.00				
	效益指标	社会效益指标	30.00	26.00	项目虽实现安全事故零发生，但安全长效管护机制仍需完善，持续防护效益体现需进一步巩固，			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	8.00	样本量偏低，以后加强满意度调查工作			
	成本指标	经济成本指标	10.00	8.58	全年执行数包含2024年度结余资金，年初指标值未考虑到结余资金。以后将提升指标值设定的准确性。			
总分：			100.00	91.63				