

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025T000003309316-先农坛地祇坛保护展示工程(一期)						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048020-北京古代建筑博物馆		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值(10分)	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	1,217.28	1,217.277800	1,077.272408	10.000000	88.50%	8.85
		其中:当年财政拨款	1,217.28	1,217.277800	1,077.272408	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过地祇坛保护展示工程,恢复文物历史风貌,修复文物环境,保障文物安全。				全面完成保护展示工程,通过四方验收,验收合格。通过地祇坛保护展示工程,已恢复文物历史风貌,改善文物保护环境,保障了文物安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15.00	15.00				
	产出指标	质量指标	15.00	15.00				
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	15.00	14.00	偏差原因:文物保护、风貌恢复等成效已达标,佐证资料归集需进一步完善,确保支撑材料更加充分。 改进措施:进一步补充整理有关佐证材料。			
	效益指标	可持续影响指标	5.00	4.00	偏差原因:运营保障、文化传播等效果已达标,过程性资料与成效记录需进一步完善。 改进措施:完善运维记录、活动台账、宣传报道等资料,强化有关数据资料支撑。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	7.00	偏差原因:该项目尚未对公众开放,暂时无法开展问卷调查、台账统计,佐证材料不足。 改进措施:待向公众开放后,开展满意度调查,留存问卷、记录,补齐支撑材料,完善评价依据。			
	成本指标	经济成本指标	20.00	18.00	偏差原因:财政预算评审审减。 改进措施:合理编制预算。			
总分:			100.00	91.85				