

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000024T000003180732-庆成宫城市会客厅环境提升工程						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048020-北京古代建筑博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额	444.41	398.719770	398.719770	10.000000	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	444.41	398.719770	398.719770	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	先农坛庆成宫始建于明天顺二年（1458年），明代为先农坛斋宫，清乾隆二十年（1755年）更名为庆成宫，作为明清时期皇帝耕耤礼成后庆贺的场所。为推进庆成宫活化利用工作，满足对外开放及保护利用需求，本项目主要是对庆成宫正殿、后殿及东西配殿进行环境提升。				本项目对庆成宫前殿、后殿及东西配殿进行环境提升改造，主要为地面、墙面保护、增加专业照明、电气设备及相关服务功能，提升后作为展厅和“城市会客厅”使用，现已对社会公众开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15.00	15.00				
	产出指标	质量指标	15.00	15.00				
	产出指标	时效指标	15.00	15.00				
	效益指标	社会效益指标	10.00	8.00	偏差原因：项目刚竣工开放，社会效益尚在逐步释放。 改进措施：长期跟踪开放效果，持续优化运营，稳步提升社会影响力。			
	效益指标	可持续影响指标	10.00	8.00	偏差原因：工程刚完工投入使用，长期运营效益需持续观察。 改进措施：健全运维机制，强化日常管理，保障长期稳定服务博物馆运营。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	7.00	偏差原因：项目刚完成，满意度需长期跟踪。 改进措施：后续定期开展满意度调查，收集意见，持续优化工作保障。			
	成本指标	经济成本指标	15.00	15.00				
	总分：		100.00	93.00				