

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025T000003329114-孔庙和国子监博物馆防雷设施改造工程						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048025-孔庙和国子监博物馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	638.38	638.376655	603.635681	10.000000	94.56%	9.46
		其中:当年财政拨款	638.38	638.376655	603.635681	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过防雷设施改造，降低雷击人员伤亡和文物古建经济损失风险，有效的保护文物主体和人员安全，全面地保存、延续文物的真实历史信息和价值。				按计划完成防雷设施改造工程，更换防雷设施，验收合格率100%，实现文物建筑与人员安全防护目标。项目成本控制合规，未发生安全事故，长效保护能力显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	10.00	10.00				
	产出指标	质量指标	10.00	10.00				
	产出指标	时效指标	20.00	20.00				
	效益指标	社会效益指标	15.00	15.00				
	效益指标	可持续影响指标	15.00	10.00	资产长期使用效益需通过后续常态化维护保养予以保障延续。			
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
总分:			100.00	94.46				