

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000024T000002864605-路县故城遗址保护展示工程展览深化设计制作						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048031-北京市文物局综合事务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	483.04	483.042663	335.044393	10.000000	69.36%	6.94
		其中:当年财政拨款	483.04	483.042663	335.044393	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	路县故城遗址保护展示工程展览深化设计制作招标将通过公开招标的方式，确定一家展陈深化设计与制作单位，进行路县故城遗址博物馆展陈的制作，完成全部布展工程项目。				完成路县故城遗址博物馆展陈深化设计、方案评审、展品落位、场景与多媒体制作，完成基本陈列、遗址展厅、临时展厅、公共空间等全部布展施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15.00	15.00				
	产出指标	质量指标	10.00	10.00				
	产出指标	时效指标	15.00	12.00	偏差原因分析：风险预估不足。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。			
	效益指标	社会效益指标	10.00	9.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。			
	效益指标	可持续影响指标	10.00	8.50	展览进行中，需通过不断优化服务完善长效管理材料。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	9.00	游客反馈展陈内容、科普服务、展览体验仍有提升空间			
	成本指标	经济成本指标	20.00	16.60	偏差原因分析：项目实际实施产生结余。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性。			
总分：			100.00	87.04				