

项目支出绩效自评表  
(2025年)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |            |                                                                                                                                                              |           |          |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11000024T000002818717-大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程智能化系统建设项目 |        |            |                                                                                                                                                              |           |          |       |
| 主管部门及代码  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 048-北京市文物局                                        |        | 实施单位       | 048032-北京考古遗址博物馆                                                                                                                                             |           |          |       |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | 年初预算数  | 全年预算数(B)   | 全年执行数(C)                                                                                                                                                     | 分值（10分）   | 执行率(C/B) | 得分    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 年度资金总额                                            | 389.00 | 369.037389 | 369.037389                                                                                                                                                   | 10.000000 | 100.00%  | 10.00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中:当年财政拨款                                         | 389.00 | 369.037389 | 369.037389                                                                                                                                                   | 10.000000 | 100.00%  | 10.00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金                                            | -      | -          | -                                                                                                                                                            | -         |          | -     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                                              | -      | -          | -                                                                                                                                                            | -         | -        | -     |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |        |            | 实际完成情况                                                                                                                                                       |           |          |       |
|          | 大葆台西汉墓遗址是北京市级文物保护单位，本项目拟建的博物馆新馆，作为西山永定河文化带重要组成部分，通过信息化工程建设，将大葆台西汉墓遗址保护及博物馆项目打造成为面向首都市民，推进社会教育、文化传播、旅游观光及产业发展的展示窗口，改建后将成为京津冀地区以展示汉代历史为主、涵盖西周、辽金时期的文化标识，北京地区汉代文物收藏、保护中心，西汉“黄肠题凑”帝王葬制交流、展示中心，北京地区汉代幽燕文化研究、交流中心，北京地区西周、辽金时期文物收藏、保护、展示的重要基地，青少年校外教育的“重要殿堂”，首都南部地区文化新地标。 |                                                   |        |            | 本项目已全部建设完成，严格按照设计方案、建设标准落地实施，圆满完成全部智能化系统建设内容。项目各项软硬件设备运行稳定、功能达标，施工质量、系统性能、安全规范均符合文物场馆智能化建设标准，全套竣工资料齐全规范，已顺利通过整体竣工验收，正式投入常态化运行，全面支撑场馆文物安全防护、智慧展陈服务与智能化日常运营工作。 |           |          |       |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                                              | 分值     | 得分         | 偏差原因分析及改进措施                                                                                                                                                  |           |          |       |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                              | 20.00  | 20.00      |                                                                                                                                                              |           |          |       |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                              | 10.00  | 10.00      |                                                                                                                                                              |           |          |       |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                              | 10.00  | 10.00      |                                                                                                                                                              |           |          |       |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                            | 10.00  | 8.00       | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。<br>改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。                                                                                                          |           |          |       |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标                                           | 10.00  | 8.00       | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。<br>改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。                                                                                                          |           |          |       |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                         | 10.00  | 7.00       | 偏差原因：未开展满意度调查，也未接到投诉<br>改进措施：后续将加强满意度调查及对调查结果的材料整理统计分析                                                                                                       |           |          |       |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标                                            | 20.00  | 20.00      |                                                                                                                                                              |           |          |       |
|          | 总分：                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | 100.00 | 93.00      |                                                                                                                                                              |           |          |       |