

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025T000003330503-北京考古遗址博物馆(琉璃河馆区)消防泵井改造及增设电器火灾报警项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048032-北京考古遗址博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	229.20	229.201670	229.065599	10.000000	99.94%	9.99
		其中:当年财政拨款	229.20	229.201670	229.065599	10.000000	99.94%	9.99
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要建设目标内容：建设装配式消防泵站；火灾自动报警及联动系统；电气火灾报警系统；消防电源监控系统；消防泵房系统；消防联动系统；消防广播系统；消防电话系统；消防应急照明和疏散指示系统；高低压配电室气体灭火系统；安消一体化平台搭建。				本项目按需采购相关消防及电气火灾报警设备及相关操作系统，通过项目的实施能更好地为琉璃河馆区增加消防报警能力，同时也能更好地保障全体职工及观众的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	20.00	20.00				
	产出指标	质量指标	10.00	10.00				
	产出指标	时效指标	10.00	9.00	偏差原因分析：因展馆展陈布展原因，导致项目进度滞后。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。			
	效益指标	社会效益指标	15.00	15.00				
	效益指标	可持续影响指标	15.00	11.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。			
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
总分：			100.00	94.99				