

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000024T000002396452-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）智能化系统（市财政资金部分）建设项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048016-首都博物馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额	1,513.35	1,456.043320	1,456.043320	10.000000	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	1,513.35	1,456.043320	1,456.043320	10.000000	100.00%	10.00
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目为基于网络通信设施，建设公共广播、数字会议、信息发布系统，满足首博东馆开放展览、理论学习、日常办会、培训交流等方面的需求，为办公、展览展示提供高效便捷的服务体验；按照“一级风险一级防护”标准建设场馆安防系统，综合应用视频监控、入侵报警、出入口控制等技术手段构建快速反应、高效实用的技防体系，实现突发事件的及时感知和快速响应，保障文物、场馆和公众安全。2025年在项目试运行结束后，完成项目的终验，并支付项目尾款。				该项目完成了公共广播、数字会议、信息发布系统、安防系统建设，公共广播、数字会议、信息发布系统的正常使用，为首博东馆开放展览、培训交流等工作开展提供了条件；综合应用视频监控、入侵报警、出入口控制等技术手段构建的安防系统，实现了突发事件的及时感知和快速响应，保障了文物、场馆和公众的安全。项目取得了较好的综合效益，为首博东馆持续稳定运行奠定了基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	20.00	20.00				
	产出指标	质量指标	20.00	20.00				
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	10.00	8.00	偏差原因分析：安全保障情况的相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料，收集、整理及归档工作。			
	效益指标	可持续影响指标	10.00	8.00	偏差原因分析：安全保障情况的相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料，收集、整理及归档工作。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	7.00	偏差原因分析：未开展满意度调查相关工作，佐证资料不够充分。 改进措施：充分、全面的开展满意度调查、分析工作。			
	成本指标	经济成本指标	10.00	10.00				
总分：			100.00	93.00				