

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		体育医研楼墙面维修及安全隐患整治						
主管部门		北京市体育局			实施单位	北京市什刹海体育运动学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		387.078223	366.752396	10	94.75%	9.48
		其中：当年财政拨款		387.078223	366.752396	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消除外墙砖脱落、幕墙破损的安全隐患。				工程按期完工，完成竣工验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			40	40		
		成本指标			20	20		
	效益指标	可持续影响指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	7	加强满意度调查工作	
总分					100	96.48		