

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		污水并网改造						
主管部门		北京市体育局		实施单位	北京市航空运动学校			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	57.437214	49.437214	47.095376	10	95.26%	9.53
		其中：当年财政拨款	57.437214	49.437214	47.095376	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	杜绝安全隐患，美化校园周边环境。			及时完成了污水并网改造，解决污水排放问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		10		6.2	提升指标编制精准度	
		质量指标		30		30		
		时效指标		20		20		
		成本指标		10		10		
	效益指标	社会效益指标		5		4	加强绩效分析，完善绩效成果资料。	
		生态效益指标		5		4	加强绩效分析，完善绩效成果资料。	
		可持续影响指标		5		4	加强绩效分析，完善绩效成果资料。	
	满意度指标	服务对象满意度指标		5		5		
总分				10		92.73		