

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		开办类项目-新院区网络综合布线项目						
主管部门		—		实施单位	北京卫生职业学院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	286	286	271.67	10	95.00%	9.50
		其中:当年财 政拨款	286	286	271.67	—	95.00%	—
		上年结 转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开办类项目-新院区网络综合布线项目，其核心目标在于为新院区提供全面而高效的网络基础建设条件。项目将重点实施的关键任务是构建一套完善的弱电综合布线系统，确保新院区网络通信的稳定与高效。通过这些举措，本项目将为新院区的教学、科研、管理及文体活动提供坚实的信息化保障，促进学院整体教育质量的提升与发展。构建完善的弱电综合布线系统：规划并铺设覆盖新院区各区域的弱电线路。确保线路敷设符合专业标准，线材质量和通光率达标，以支撑学校网络设备设施的正常运行。实现新院区弱电系统的稳定、高效、可扩展性，为教学、科研、管理等各项工作提供坚实的网络基础。			已构建完善的弱电综合布线系统：已规划并铺设覆盖新院区各区域的弱电线路。线路敷设符合专业标准，线材质量和通光率达标，以支撑学校网络设备设施的正常运行。实现新院区弱电系统的稳定、高效、可扩展性，为教学、科研、管理等各项工作提供坚实的网络基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标	数量指标		20	20			
		质量指标		20	20			
		时效指标		10	8	尚未完成；措施：后续继续推进相关工作		
		成本指标		10	10			
	效益指标	经济效益指标		10	9	尚未完成；措施：后续继续推进相关工作		
		社会效益指标		5	4	尚未完成；措施：后续继续推进相关工作		
		生态效益指标		—	—			
		可持续影响指标		5	4	尚未完成；措施：后续继续推进相关工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分：				100	94.5			