

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			开办类项目-新院区配套药学实训楼建设与设备购置						
主管部门			—		实施单位	北京卫生职业学院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	100.00	226.94	214.44	10	94.49%	9.45
			其中:当年财 政拨款	100.00	226.94	214.44	—	94.49%	—
			上年结 转资金	—	—	—	—	—	—
			其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目旨在全面升级与扩建北京卫生职业学院新院区的药学实训楼，通过四大核心建设内容的实施，显著提升药学专业实训室的现代化建设水平。总体目标一是对接现代医院药房标准；二是强化药物机理教学；三是打造高水平药物制剂GMP实训车间；四是完善药学系公用区域设施。通过本项目的实施，将整体提升药学专业实训室的建设水平，不仅满足实训教学的需求，更为科学研究和社会服务提供先进的场所及设备支持。同时，本项目将有力推动药学专业的发展，提升其在行业内的影响力，为服务区域经济社会发展贡献更大的力				已完成安装全自动摆药、分包设备及配套软件系统、药物机理展示实训室设备及软件、空压机房设备、GMP车间纯化水设备、实验室纯化水设备及注射剂灌封设备及药理学示教室所需设备的招标采购流程，签订采购合同，并完成了首付款的支付，根据新院区建设进度，随时准备供货并完成安装调试。				
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标	数量指标			20	20			
		质量指标			10	0	尚未验收；措施：验收后及时开展合格率检测		
		时效指标			20	20			
		成本指标			20	20			
	效益指标	经济效益指标			—	—			
		社会效益指标			20	20			
		生态效益指标			—	—			
		可持续影响指标			—	—			
	满意度指标	服务对象满意度指标			—	—			
总分：					100	89.45			