

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			黑龙潭潭体修复、龙王庙大殿及碑亭屋面修缮工程						
主管部门			北京市卫生健康委员会			实施单位	北京市卫生健康委员会党校		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	171.13	171.13	169.27	10	98.92%	9.89
			其中:当年财政拨款	—	—	—	—	—	—
			上年结转资金	171.13	171.13	169.27	—	98.92%	—
			其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度改造内容：完成修缮龙王殿、龙王庙院门、院墙、院内地面、四座碑亭、龙王庙山门，黑龙潭潭池、黑龙潭回廊40%施工内容，排除文物建筑本体的安全隐患，增强文物本体抵抗外来因素侵蚀的能力。				本项目为2024年度追加项目，本年度完成修缮龙王殿、龙王庙院门、院墙、院内地面、四座碑亭、龙王庙山门，黑龙潭潭池、黑龙潭回廊40%施工内容，排除文物建筑本体的安全隐患，增强文物本体抵抗外来因素侵蚀的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值			得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	10			10.00			
		质量指标	10			10.00			
		时效指标	20			20.00			
	成本指标	经济成本指标	10			10.00			
	效果指标	社会效益指标	10			9.50		偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈	
		可持续影响指标	10			9.50		偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈	
		生态效益指标	10			9.50		偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10			9.00		偏差原因：满意度支撑资料不足。 改进措施：重视满意度调查工作，进一步归集满意度	
总分:			100			97.39			