

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000025Y000003597708-城管天安门地区分局新址办公场所维修改造项目						
主管部门		081-北京市人民政府天安门地区管理委员会			实施单位	081001-北京市人民政府天安门地区管理委员会(本级)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	472.000000	472.000000	472.000000	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	472.000000	472.000000	472.000000	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足城管天安门地区分局正常办公工作需要，对部分用房进行结构加固及设施设备维修更新。				对部分用房进行结构加固及设施设备维修更新，满足了城管天安门地区分局正常办公工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	8	部分加固内容调整至室外，因天气原因施工延期。今后在施工前充分考虑天气等影响工程的因素，确保工程按期完成。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			20	20		
	效益指标	可持续影响指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
总分					100	98.00		