

项目支出绩效自评表
(2025 预算年度)

项目名称		改善办学保障条件-北京市盲人学校更换电梯项目						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市盲人学校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	119.896528	102.300000	102.300000	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政 拨款	119.896528	102.300000	102.300000	—	100.00%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更换北京市盲人学校启明楼北区、志远楼、厚德楼三部电梯，项目主要包括：1、拆除三部电梯；2、安装三部电梯；3、三部电梯负荷运行试验（平衡系数）；4、三部电梯最低荷载、满载、超载试验；5、三部电梯安装（更换）IC卡系统。				完成更换北京市盲人学校启明楼北区、志远楼、厚德楼三部电梯，达到项目实施以下内容：1、拆除三部电梯；2、安装三部电梯；3、三部电梯负荷运行试验（平衡系数）；4、三部电梯最低荷载、满载、超载试验；5、三部电梯安装（更换）IC卡系统。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			40	40.00	无	
		质量指标			10	10.00	无	
		经济成本指标			10	10.00	无	
	效益指标	社会效益指标			10	10.00	无	
		可持续影响指标			10	10.00	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10.00	无	
总分					100	100.00		