

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		天坛神乐署环境整治项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市天坛公园管理处		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	98.090384	98.090384	91.797482	10	93.58%	9.36
		其中：当年 财政拨款				—	—	—
		上年结 转资金				—	—	—
		其他资金	98.090384	98.090384	91.797482	10	93.58%	9.36
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对神乐署院内环境整治,包括对入口处透水铺装广场翻新、南北院墙抹灰涂饰、卫生间及办公房外立面粉刷、局部城砖地面揭堰等内容。				按计划完成神乐署院内环境整治全部内容,11月15日通过竣工验收,质量合格。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	可持续影响指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
总分					100	99.36		