

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		颐和园苏州街景区保护修缮工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2916.178 024	1848.65924 2	1848.65924 2	10	63.39%	6
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	2916.178 024	1848.65924 2	1848.65924 2	—	63.39%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程遵循“不改变文物原状”的原则，按苏州街景区保护修缮工程施工方案对苏州街景区进行保护性修缮。				2025 年度，按照合同及图纸施工修缮内容，组织工程有序实施，工程遵循“不改变文物原状”的原则，按苏州街景区保护修缮工程施工方案对苏州街景区进行保护性修缮。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		30	30			
		质量指标		10	10			
	成本指标	经济成本指标		30	22	合理安排资金，提高资金使用效率		
	效益指标	社会效益指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分				100	88			