

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		电动车充电车棚					
主管部门		北京人民艺术剧院		实施单位	北京人民艺术剧院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36.140000	21.742242	21.742242	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	36.140000	21.742242	21.742242	—	100.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决自行车电动车停放混乱，在北京国际戏剧中心东侧建车棚一座，车棚可以解决电动车停放充电问题。车棚用预制一体化做框架，设置太阳能顶板增加使用寿命。车棚有独立进出口设计。车棚主框架采用轻钢结构，遮阳面采用张拉膜结构。地面为水泥地面，设置两个独立进出口。车棚外围采用绿篱遮挡，增加美观效果。			完成电动车充电车棚施工，验收合格并投入使用，设置充电桩及充电柜，可满足职工日常电车充电及自行车停放，解决了自行车电动车停放混乱的问题。棚外围采用绿篱遮挡，增加美观效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		15		15	
		质量指标		15		7	指标设置有待进一步优化完善
		时效指标		10		10	
	成本指标	经济成本指标		10		7	指标设置有待进一步优化完善
	效益指标	社会效益指标		15		12	部分指标设置有待进一步优化完善

	双维目标	可持续影响指标	15	13	指标实现程度有待进一步发挥与考量
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	7	相关满意度有待组织开展统计归集
总分			100	81.00	