

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		水利工程运维类专项-苇沟闸拆除						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市北运河管理处		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	140.795593	136.571156	136.369849	10	99.85%	9.99
		其中：当年财政拨款	140.795593	136.571156	136.369849	—	99.85%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该闸属于四类病险闸，通过闸体拆除，消除水利工程安全隐患，保障河道通畅，充分发挥河道防洪排涝功能，符合《北京市防洪排涝规划》。				拆除水闸1座，各分部验收合格，保障周边居民安全较显著，保障河道畅通，发挥河道防洪排涝工程较显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
		社会效益指标			20	16	拆除病险水闸，原有护坡保留，此处河道断面未达到规划要求，后续结合河道提升工程进行治理。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	95.99		