

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025T000003332084-金中都水关遗址环境整治项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048032-北京考古遗址博物馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额	8.00	7.956000	7.956000	10.00	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	8.00	7.956000	7.956000	10.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对金中都水关遗址馆区漏水发霉房屋粉刷，重做防水，对馆周围栏掉落装饰砖重新贴挂，重整馆周绿化环境。改善办公人员办公环境，提升观众参观体验。				本项目对金中都水关遗址馆区漏水发霉房屋重新粉刷并做防水，对馆周围栏掉落瓷砖重新贴挂。通过改善环境，增加了观众参观体验，也提升了博物馆与周边社区的融合发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15.00	15.00				
	产出指标	质量指标	10.00	10.00				
	产出指标	时效指标	15.00	14.50	偏差原因分析：该项目进度滞后。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。			
	效益指标	社会效益指标	15.00	12.00	偏差原因：相关佐证资料不够充分。 改进措施：加强相关资料的收集、整理与归档工作。			
	效益指标	可持续影响指标	15.00	15.00				
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00				
总分：			100.00	96.50				