

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称			0-北京艺术博物馆文创空间改造提升项目						
主管部门及代码			048-北京市文物局			实施单位	048019-北京艺术博物馆		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
			年度资金总额	-	9.580550	9.580550	10.00	100.00%	10.00
			其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
			上年结转资金	-	-	-	-	-	-
			其他资金	-	9.580550	9.580550	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为更好地开展博物馆文创工作，打造好博物馆的最后一个展厅，追加《北京艺术博物馆文创空间改造提升》项目，对万寿阁西配殿文创空间进行升级改造，使用单位资金。					项目已完成，验收合格并投入使用，全面完成文创空间改造提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	20.00	20.00					
	产出指标	时效指标	20.00	20.00					
	成本指标	经济成本指标	20.00	18.00	按照项目实际进度支付资金。				
	效益指标	社会效益指标	15.00	12.00	偏差原因分析：文创空间刚建成投入使用，综合效益发挥需要时间逐步体现。 改进措施：后续依托新空间开展宣传运营，稳步提升博物馆整体形象。				
	效益指标	可持续影响指标	15.00	12.00	偏差原因分析：空间刚完成改造投用，服务体验提升效果需要运营周期逐步释放。 改进措施：后续完善空间运营服务，持续优化观众参观体验。				
总分：			100.00	92.00					