

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000025T000003348361-徐悲鸿纪念馆文物库房恒温恒湿机组更换工程						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048010-徐悲鸿纪念馆			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额:	209.55	209.551649	208.098371	10.000000	99.31%	9.93
		其中:当年财政拨款	209.55	209.551649	208.098371	10.000000	99.31%	9.93
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更换文物库房恒温恒湿机组，满足文物库房恒温恒湿稳定。				完成文物库房恒温恒湿机组更换工作，满足文物库房恒温恒湿稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	20.00	20.00				
	产出指标	质量指标	10.00	10.00				
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	可持续影响指标	30.00	27.00	偏差原因：相应支撑材料不够充分。 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。			
	成本指标	经济成本指标	20.00	17.49	偏差原因：采购原材料价格上涨 改进措施：以后年度综合考虑风险因素，加强风险应对措施。			
总分：			100.00	94.42				